



राप्ति नगरपालिका, चितवन जिल्ला

कार्तिक २०७५

स्थानीय पुनर्निर्माण योजना राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

१.१ निजी आवास पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्था र लक्ष्य

विवरण	कुल संख्या	हाल सम्मको प्रगति	बाँकी संख्या	लक्ष्य			जिम्मेवार निकाय	बाँकी हुन सक्ने संख्या	समय सिमा	कैफियत
				कार्तिक २०७५	माघ २०७५	जेष्ठ २०७६				
जम्मा लाभग्राही	२०४३									
अनुदान सम्झौता सम्पन्न	१२६०						लाभग्राही, राप्ति नगरपालिका, GMALI			
पहिलो किस्ता	१२६०		६८३			२०४३	GMALI			
दोश्रो किस्ता	माग संख्या	६३६	६२४			१२६०	लाभग्राही र राप्ति नगरपालिका	६८३	१ वर्ष	सम्झौता अन्तर्गत
	प्रमाणीकरण संख्या	६३६	६२४			१२६०	लाभग्राही, राप्ति नगरपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU	६८३	१ वर्ष	
	भुक्तानी संख्या	६३६	६२४			१२६०	GMALI, Building-DLPIU	६८३	१ वर्ष	
तेस्रो किस्ता	माग संख्या	२३२	२६८			१२६०	लाभग्राही र राप्ति नगरपालिका	६८३	२ वर्ष	
	प्रमाणीकरण संख्या	२३२	२६८			१२६०	लाभग्राही, राप्ति नगरपालिका, पुनर्निर्माण प्राविधिक, Building-DLPIU	६८३	२ वर्ष	

राष्ट्रिय नगरपालिका को पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

भुक्तानी संख्या	२३२		५६८			१२६०	GMALI, Building-DLPIU	६८२		२ वर्ष
लाभग्राही संख्या	६९									
प्रबलीकरण	पहिलो किस्ता	१८		२३			६९		६२२	६ महिना
	दोश्रो किस्ता	०						६९		९ वर्ष
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरू नगर्नुका कारणहरु	वडा नं - १०, ११, १२, १३ मा उपयुक्त छत्रोह नहुनु का नं - १, २, ६ मा बर्खायतमा कुवान तथा डिउदमा जंगली जानवारको भए भए हुनाले उत्तरी खण्डमा सामान डुवानी गर्न बाटोको समस्या									
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	• माथिका हव • प्राथमिक मापदण्ड पूरा नहुनु • प्राथमिक मापदण्ड अझै घर बनाउनु									
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	प्राथमिक मापदण्ड पूरा नहुनु ।									

श्रोत: NRA, GMALI तथा Building CLPIU

१.२. गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फर्याट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	५४५					
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या						
प्रवलीकरण संख्या						

श्रोत: NRA, GMALI

१.३. जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान \ वडा-टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति	४	Asikhai, Wakard/Wakrang, Tapang, Pakhari घरधुरी संख्या सोहि क्रममा १२, ४, ६, २			ALL 12 HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION. Earthquake induced landslides, 5 HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION. Earthquake induced landslide.
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	०				Community is planning to construct on landslide area, this should be stopped. Some reconstruction is being undertaken in the hazardous zone, 2 HOUSEHOLDS REQUIRE RELOCATION
सार्नुपर्ने बस्ति	३				LOCALLY. Bioengineering
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही (घरधुरी)					
घडेरी खरिद अनुदान					

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण योजना, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण

लिएका लाभग्राही					and gabion box walls recommended to protect the remaining settlement. One landslide earthquake induced, another was pre-existing. Not an earthquake induced landslide. A school building is at risk near the landslide crown, there is only around 1.5 to 2.0m from the school to the landslide crown.
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या					

श्रोत: NRA

१.४. एकीकृत वस्ती

माग भएको संख्या	स्थान - वडा/टोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		DPR		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	
२४	वडा नं. १२ र १२.	२४.	१२	१२.	.		

श्रोत: NRA

१.५. सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थान/वडा/टोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल/वस्ती/गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल/ वस्ती/ गाउँ						
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल/ वस्ती/ गाउँ						

श्रोत: NRA, HRRP सर्वेक्षण

१.६. कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमा: • पूर्ण
उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमा: • पूर्ण

सामाग्रीको आपूर्ती आवश्यकता र आपूर्तीको अन्तर सम्बन्धमा:

- अरु खण्डमा ४/६ माथिमा हुवाको सफाया ३३

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामाग्रीहरूको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छ/छैन	हालको दर	बढेको/घटेकोको मुल्य	सबैभन्दा नजिकैको बजार - , बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	कैफियत
• ढुंगा	घन मि.	२१,२००	६	१६००	-	२००	हालको माथिमा फलको
• गिट्टी	घन मि.	३,९७०	६	१६००	-	२००	
• बालुवा	घन मि.	४,००९	६	१६००	-	२००	
• काठ	क्यु फिट	८५,४२४	६	४४.३२	-	१००	
• सिमेन्ट (PPC)	बोरा		६	५००	६० बढेको	२०	
• सिमेन्ट (OPC)	बोरा	३८,६३३	६	५२०	१०० बढेको	२०	
• रड	किलो ग्राम	४६२,८३९	६	५०	१० घटेको	२	
• जस्ता पाता	बन्डल	३,५३६	६	-	-	-	
• इट्टा	गोटा	३,५९८,९९३	६	१२	२ बढेको	१.२	

(सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूको टाईपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामाग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको ईन्पेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।)

श्रोत: CBS, पालिका

सर्वेक्षण, २०७५

१.७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने (फरक)	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		३	३	०				
सव-इन्जिनियर		३	१	२				
अ.सव-इन्जिनियर		३	२	१				
डकर्मी	समग्रमा							
	७-दिने तालिम	२००	१२०	२०		३ महिना		
	५०-दिने तालिम	-	-	-				
सिकर्मी								
ज्यामी								

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१.८ समस्या / चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या / चुनौतिहरू

- एलानी जग्गाको क्रमा सक्ती तराट काठुन नसक्ने

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्ये पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका ³⁶ % ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ आसार मर्यादित सम्पत्तिमा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- पैलनी जग्गाको काठुन प्राप्त नहुनु
- लाभग्राहिहरूले पैलनी जग्गा दाइरा नसक्नु
- २ लाखले जग्गा उपलब्धता कठिनाई हुनु

(०.५-१)

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका % लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरू यस्ता रहेका छन्।

- बेसका लागी अन्यत्र आवासीय घर हुनु
- घर बनाउने जिम्मेवार व्यक्तिको मृत्यु
- ३ लाख अनुदानले आवश्यकता अनुशान्त घर नहुनु

बैंकिंग प्रणाली सम्बन्धमा

- स्थानिय ल्यान्ड मुक्कानी दिने व्यवस्था भएमा

समाधानका उपायहरू

- पैलनी जग्गाको क्रमा काठुन वगाउने
- प्रकलिकरण तथा पुर्ण कोटीवर्ष अनुदान कित्ता रूप वगाउने
- एकिकृत बस्ती स्थानान्तरण गर्ने /

श्रोत: पालिका सर्वेक्षण, २०७५


तयार पार्ने

नाम: भिम लाल डुङ्गाना

पद: इन्जिनियर

सम्पर्क: ९८४५६३९४४

पेश गर्ने


नाम: 

पद: प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सम्पर्क: ९८४५६३९११

स्वीकृत गर्ने:

नाम: प्रभावराज

पद: प्रमुख/अध्यक्ष 

सम्पर्क: ९८४५६३९३२